

ID	Nome attività	Durata (gg)	Inizio	Fine	2018												2019											
					G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D					
1	<b>Totale lavori</b>	<b>549</b>	<b>01.07.18</b>	<b>31.12.19</b>																								
2	Produzione containers	230	01.07.18	15.02.19																								
3	Trasporto	243	01.07.18	28.02.19																								
4	Recinzione area e accantieramento	61	01.09.18	31.10.18																								
5	Tracciamenti e progettazione	92	01.09.18	31.03.19																								
6	Realizzazione reti utenze	120	01.11.18	28.02.19																								
7	Preparazione aree	90	01.12.18	28.02.19																								
8	Montaggio containers	120	01.01.19	30.04.19																								
9	Montaggio scale, arredi e allacci	61	01.04.19	31.05.19																								
10	Smontaggio e trasporti	153	01.08.19	31.12.19																								
11	Risistemazione aree	122	01.09.19	31.12.19																								